

昇陽芙林 第5期款-結構體9FL完成 完成時間-115/01/19



9FL模板鋪設



9FL樑筋綁紮



9FL樑版筋查驗



9樓版RC

下期 第6期款-結構體12FL完成 完成時間-115/03/03 預計收款-115/07/初

工地現況可上網查詢 <https://www.suntty.com.tw/wip/fulin/index.html>